

# 项目工作简报

2022 年第 1 期

西华大学基建处

2022 年 7 月 22 日

---

## 2022 年暑期项目进展情况

### 一、第五食堂及德馨苑学生宿舍 11 号、12 号楼建设项目

1. 省发改委已完成初步设计和概算的初审工作，下周进入专家评审，设计单位中建西南院已同步进行施工图纸设计工作。
2. 两项目地勘报告施工图审查工作已完成。

### 二、彭州校区北区常规维修项目

#### （一）食堂改造

拆除工作施工进度完成 80%，拆除工作预计 7 月 24 日完成。

#### （二）一公寓改造

完成清标工作，预计 7 月 24 日开始浴室拆除工作。

#### （三）二公寓改造

卫生间和盥洗间防水卷材施工已完成。

#### （四）图书馆改造

1. 全部拆除工作已完成。

2. 消防水系统管道安装工作施工进度完成 70%。
3. 墙面乳胶漆施工进度完成 30%。
4. 强弱电施工进度完成 30%。
5. 防火门、钢质门安装工作完成 30%。

#### **(五) 新建篮球场**

完成锅炉房拆除工作，开始进行场地平整。

#### **(六) 应急管理学院办公区域改造**

乳胶漆施工预计 7 月 24 日开始。

### **三、彭州校区（四川省应急管理学院）改造提升项目一期工程**

北区房屋安全鉴定工作已完成，可研报告正在编制中，待疫情情况缓解后向成都市发改委上报立项资料。

### **四、校本部办学条件提升改造项目**

#### **(一) 一标段图书馆空调改造**

1. 五六楼进入拆除阶段。
2. 室内机安装工作已完成至四楼。

#### **(二) 二标段临江苑运动场改造**

1. 完成看台整体结构浇筑。
2. 运动场修补工作施工进度完成 80%，沥青油面预计 25 日开始铺设。
3. 周边道路基层施工进度完成 50%进度工作，已浇筑道路路基混凝土 110 米，道路面层 20 天浇筑完成。

#### **(三) 三标段篮球场足球场改造**

1. 临江苑篮球场、排球场已移交投入使用，反映良好。

2. 德馨苑篮球场、乒乓球场已移交投入使用，反映良好。。
3. 新建足球场、铅球投掷场施工进度完成 90%。

## **五、校本部腾空公寓维修改造**

### **(一) 临江苑、锦地苑、老区**

1. 家具维修施工进度完成 30%。
2. 完成墙面腻子找补，开始进入粉刷阶段。
3. 老区 5 舍开始家具拆除工作。

### **(二) 德馨苑**

1. 家具维修施工进度完成 40%。
2. 完成墙面腻子找补，开始进入粉刷阶段。